

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
Егорлыкского района


П.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»
за 12 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»							
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципальног о хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильны х дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2017	31.12.2017	16057,0	14979,9	1 контракт на сумму 377,5; 2 контракт на сумму 10206,2; 3 контракт на сумму 3224,3; 4 контракт на сумму 648,1; 5 контракт на сумму 523,8 Справочно – причины неисполнения ассигнований:

								133,0 – экономия по торгам; 944,1 – средства дорожного фонда аккумулировались для проведения работ в 2018 году в сфере дорожного хозяйства.
1.3	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, разработка проектной документации по объекту: «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Степной в п. Роговский Егорлыкского района Ростовской области»	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Проектно-сметная документация изготовлена и получено положительное заключение государственной экспертизы	01.01.2017	30.06.2017	797,0	796,9	796,9
1.5	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Проектно-сметная документация изготовлена и получено положительное заключение государственной экспертизы	01.01.2017	30.06.2017	929,2	929,1	929,1

	т.ч. по объекту « Разработка проектной документации на строительство подъезда от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Гирин Егорлыкского района Ростовской области»							
1.6	Проверка достоверности определения сметной стоимости и составление сметной документации	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	получено положительное заключение государственной экспертизы	01.01.2017	30.11.2017	20,0	20,0	20,0

Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства

Семенцов А.Н.