



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации  
Егорлыкского района

П.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»  
за 6 месяцев 2018 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»							
1.1	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2018	-	8949,7	5605,6	1 контракт на сумму 517,400; 2 контракт на сумму 6810,290

1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Степной в п. Роговский Егорлыкского района Ростовской области			10.05.2018		30455,8	8214,6	1 контракт на сумму 28821,087; 2 контракт на сумму 91,104; 3 контракт на сумму 81,400
1.8	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике	19.03.2018	-	2438,4	-	1 контракт на сумму 2438,333
1.9	Разработка технических паспортов на автомобильные дороги	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Получение данных о техническом состоянии каждой автомобильной дороги с целью рационального планирования дорожных работ	09.04.2018	-	1300,0	-	1 контракт на сумму 1300,0
1.10	Обслуживание и оплата электроэнергии светофорных объектов	Заместитель Главы Администрации	Обеспечение безопасного, бесперебойного	01.01.2018	-	900,0	302,8	Обслуживание : 1 контракт на сумму 16,0; 2

		района по вопросам муниципального о хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	о движения транспортных средств и пешеходов				контракт на сумму 147,647. Электроэнергия – оплата производится на основании представленных счетов
--	--	---	---	--	--	--	--

Заместитель Главы Администрации района по вопросам  
муниципального хозяйства и строительства



Семенцов А.Н.