

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации  
Егорлыкского района

П.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»  
за 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»							
1.1	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2018	-	8998,6	7327,7	1 контракт на сумму 517,400; 2 контракт на сумму 6810,290; 3 контракт на сумму 1050,0.

1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, по объекту: «Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Степной в п. Роговский Егорлыкского района Ростовской области	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	увеличение протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям	10.05.2018	10.06.2018	28993,8	28912,2	1 контракт на сумму 28821,1; 2 контракт на сумму 91,1; 3 контракт на сумму 81,4
1.6	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в т.ч. по объекту «Строительство автомобильной дороги «ст.Егорлыкская-х.Кавалерский» к х. Гирин Егорлыкского района Ростовской области»	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	увеличение протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям	24.09.2018	-	2062,6	-	1 контракт на сумму 5,34; 2 контракт на сумму 51,82; 3 контракт на сумму 1933,27
1.8	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающ	19.03.2018	19.07.2018	2438,4	2438,3	1 контракт на сумму 2438,3

		строительства А.Н. Семенцов	ей ускорение товародвижен ия и снижение транспортных издержек в экономике					
1.9	Разработка технических паспортов на автомобильные дороги	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципальног о хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Получение данных о техническом состоянии каждой автомобильно й дороги с целью рационального планирования дорожных работ	09.04.2018	09.08.2018	1300,0	1300,0	1 контракт на сумму 1300,0
1.10	Обслуживание и оплата электроэнергии светофорных объектов	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципальног о хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Обеспечение безопасного, бесперебойног о движения транспортных средств и пешеходов	01.01.2018	-	900,0	616,5	Обслуживание : 1 контракт на сумму 16,0; 2 контракт на сумму 147,647. Электроэнерги я – оплата производится на основании представленн ых счетов

Заместитель Главы Администрации района по вопросам  
муниципального хозяйства и строительства



Семенов А.Н.