

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации  
Егорлыкского района

П.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»  
за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объем не освоенных средств и причины их не освоения, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»								
1.1	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2019	31.12.2019	13653,9	13653,9	3245,8	10408,1
1.2	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального	Капитально отремонтировать 1,6 километров автомобильных дорог	15.07.2019	31.12.2019	28245,7	28245,7	0	28245,7

	местного значения	хозяйства и строительства А.Н. Семенцов							
1.3	Основное мероприятие 1.6. Обслуживание и оплата электроэнергии светофорных объектов	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Содержание объектов светофорного регулирования в бесперебойном и безаварийном режиме	01.01.2019	31.12.2019	900,0	900,0	411,1	488,9
1.4	Основное мероприятие 1.7. Закупка техники и оборудования, предназначенных для выполнения дорожных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог	01.01.2019	01.03.2019	900,0	900,0	644,9	255,1 Экономия в результате проведенных торгов
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	43699,6	43699,6	4301,8	39397,8

Заместитель главы Администрации района по вопросам  
муниципального хозяйства и строительства

А.Н. Семенцов

Е.В. Безух  
(86370)21546