


УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации
Егорлыкского района

П.А. Павлов



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации и мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Объем не освоенных средств и их причины освоения, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	фактически освоено по отчету на дату росписью	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»							
1.1	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2019	31.12.2019	15918,8	15918,8	6529,3
1.2	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и	Капитально отремонтировать 1,6 километров автомобильных дорог	15.07.2019	31.12.2019	27523,3	27523,3	27523,3

1.3	Основное мероприятие 1.5. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объекту Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	строительства А.Н. Семенцов Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Наличие разработанной проектной документации на строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	-	31.12.2019	5130,7	5130,7	0	5130,7
1.4	Основное мероприятие 1.6. Обслуживание и оплата электроэнергии светофорных объектов	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Содержание объектов светофорного регулирования в бесперебойном и безаварийном режиме	01.01.2019	31.12.2019	900,0	900,0	647,5	252,5
1.5	Основное мероприятие 1.7. Закупка техники и оборудования, предназначенных для выполнения дорожных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	Обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог	01.01.2019	01.03.2019	644,9	644,9	644,9	-
1.6	Основное мероприятие	Заместитель главы	Наличие сметной	01.01.2019	31.12.2019	60,0	60,0	40,0	20,0

1.8. Проверка достоверности определения сметной стоимости и составление сметной документации	Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцов	документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта							
Итого по муниципальной программе	X	X	X			50177,7	50177,7	10721,9	39455,8



Заместитель главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства

А.Н. Семенцов

Е.В. Безух
(86370)21546