

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации
Егорлыкского района

П.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Егорлыкского района» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы местных бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб.
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»								
1.1.	Основное мероприятие (далее – ОМ) 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель Главы Администрации и района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения, повышение качества подаваемого коммунального ресурса, увеличение полезного отпуска воды, увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением	01.05.2019	31.12.2019	64700,3	64700,3	20299,408	44400,892
1.1.1	Строительство инженерной	Заместитель Главы	Строительство сетей	11.05.2019	31.12.2019	10787,7	10787,7	6985,381	3802,319 Финансирование

	инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) для малоэтажной застройки в микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области	Администрации и района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	водоснабжения протяженностью 3775,5 м.						осуществляется согласно предоставленным документам
1.1.2	Капитальный ремонт буровых на воду скважин	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и	Капитальный ремонт двух буровых на воду скважин	-	31.12.2019	5101,804	5101,804	0	5101,804 Производство работ, финансирование объектов запланировано на

		строительства Семенцов А.Н.							4 кв. 2019 года
1.1.3	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская	07.06.2019	31.12.2019	25925,996	25925,996	3722,061	22203,935 Финансирование осуществляется согласно предоставленным документам
1.1.4	Приобретение специализированной коммунальной техники	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	Сокращение потерь коммунальных ресурсов, сокращение времени устранения АВР	-	31.12.2019	7255,0	7255,0	0	7255,0 Финансирование запланировано на 4 кв. 2019 года
1.2.	ОМ 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	сохранение совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги в пределах установленного индекса максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги	01.01.2019	31.12.2019	15629,8	15629,8	9591,966	6037,834 Финансирование осуществляется ежемесячно согласно фактическому объему предоставленных услуг
1.2.1	Выделение субсидий для возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем	Заместитель Главы Администрации и района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	Предоставление субсидий для возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы	01.01.2019	31.12.2019	15629,8	15629,8	9591,966	6037,834 Финансирование осуществляется ежемесячно согласно фактическому объему предоставленных услуг

	установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги		максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги						
2.	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкского района»	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	эффективное распоряжение помещениями, расположенными в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности	01.01.2019	31.12.2019	80,2	80,2	70,737	9,463 Финансирование осуществляется ежемесячно
2.1.	ОМ 2.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективност и в жилищной сфере	Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	повышение уровня информированност и населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-
2.2.	ОМ 2.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей администраций сельских поселений, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, представителей инициативных групп	Заместитель Главы Администрации и района по вопросам муниципальног о хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	Повышение качества управления многоквартирным и домами	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-

	собственников помещений в многоквартирных домах								
2.3	ОМ 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	Заместитель Главы Администрации и района по вопросам муниципальног о хозяйства и строительства Семенцов А.Н.	улучшение технического состояния многоквартирных домов	01.01.2019	31.12.2019	80,2	80,2	70,737	9,463 Финансирование осуществляется ежемесячно
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	64780,5	64780,5	20370,145	44410,355

Заместитель Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства

Семенцов А.Н.

Л.А. Сердюкова
(86370)21546