

УТВЕРЖДАЮ
И.о главы Администрации
Егорлыкского района


О.А. Заиченко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»
за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации и мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы консолидированного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объем не освоенных средств и причины их не освоения, тыс.руб.
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»								
1.1	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор О.А. Заиченко	Поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них	01.01.2020	31.12.2020	40543,5	40543,5	13661,1	26882,4 Фактическое финансирование
1.2	Основное мероприятие 1.8. Капитальный ремонт	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального	Приведение в нормативное состояние существующие пешеходных дорожек и	09.06.2020	20.07.2020	1519,0	1519,0	1187,6	331,4 Экономия в результате

	тротуаров	хозяйства и строительства – главный архитектор О.А. Заиченко	тротуаров						конкурсны х мероприят ий
1.4	Основное мероприятие 1.6. Обслуживание и оплата электроэнергии светофорных объектов	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор О.А. Заиченко	Содержание объектов светофорного регулирования в бесперебойном и безаварийном режиме	01.01.2020	31.12.2020	1000,0	1000,0	659,2	340,8 Фактическ ое финансиро вание
1.7	Основное мероприятие 1.7. Проверка достоверности определения сметной стоимости и составление сметной документации	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор О.А. Заиченко	Проверка достоверности определения сметной стоимости и составление сметной документации	01.01.2020	31.12.2020	200,0	200,0	42,9	157,1 Производи тся исходя из приоритет ности задач
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	43262,5	43262,5	15550,8	-