



Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2021 года

№ 355

ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского района от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», от 19.10.2018 № 976 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского района», в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2020 году, руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1096, за 2020 год согласно приложению.

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на отдел муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района (Сердюкова Л.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главного архитектора Заиченко О.А.

И.о. главы Администрации
Егорлыкского района


М.А. Строков

Постановление вносит:
- отдел муниципального хозяйства



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Егорлыкского района» (далее – муниципальная программа) за 2020 год

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2020 ГОД

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Егорлыкского района, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году выполнен комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены субсидии в размере 19479,7 тыс. рублей для возмещения предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги;

выполнен капитальный ремонт водопроводного коллектора в ст. Егорлыкской по ул. Луначарского. Общая стоимость работ – 115,00 тыс. рублей;

произведены взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, на сумму 41,3 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено увеличение полезного отпуска и улучшение качества подаваемой воды, сохранен уровень платежей за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по Балко-Грузскому, Войновскому, Егорлыкскому, Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2020 года на уровне декабря 2019 года, во втором полугодии 2020 года рост вышеуказанной платы не превысил 5,6%.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2020 году выполнены четыре основных мероприятия. Информация о реализованных основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2. Выделение субсидий для возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 из областного и местного бюджетов предоставлены субсидии в размере 19479,7 тыс. рублей для возмещения предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги. Это позволило сохранить уровень платежей за услугу «холодное водоснабжение» по Балко-Грузскому, Войновскому, Егорлыкскому, Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2020 года на уровне декабря 2019 года, во втором полугодии 2020 года рост вышеуказанной платы не превысил 5,6%.

Основное мероприятие 3. Плановый показатель по капитальному ремонту водопроводного коллектора выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 4. Плановый показатель по расходам на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности выполнен в полном объеме.

3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное проведение открытых аукционов и заключение муниципальных контрактов с победившими в этих аукционах подрядными организациями, а также, заключение муниципального контракта с ресурсоснабжающей организацией по предоставлению субсидий для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги, что позволило сохранить уровень платежей граждан в необходимом пределе.

Указанные факторы позволили реализовать мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 19692,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 18330,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 1350,9 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 11,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19685,9 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
областного бюджета – 18330,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 1348,2 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 7,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 99,97 процентов.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, были использованы по целевому назначению (сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы).

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

В программе предусмотрено 6 целевых показателей. В 2020 году перевыполнен один показатель, выполнено на уровне плановых значений пять показателей.

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие показатели (индикаторы):

Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района» измеряется в процентах, плановое значение 93,7, фактическое значение 93,7 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 2, фактическое значение 2 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 11,5, фактическое значение 11,5 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» измеряется в процентах, плановое значение 0,6 фактическое значение 0,6 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 1 - показатель выполнен в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности муниципальной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Егорлыкского района проведена по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом»:

- значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1;
- значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1;
- значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1;
- значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1;
- значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1;
- значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации)».

Значение критерия «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации)» равно 1 (6/6) или 100,0%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$19692,2 \text{ тыс. рублей} / 19686,0 \text{ тыс. рублей} = 0,9997.$

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

3.3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1,0 / 0,9997 = 1,00003$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 0,9997 \times 0,2 = 0,99994$, в связи с чем уровень реализации в целом по итогам 2020 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Управляющий делами

Е.В. Сухов

Приложение № 1 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плано-вый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
1.1	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Разработка необходимой документации	Разработана необходимая документация	

	Капитальный ремонт водопроводного коллектора по ул. Луначарского	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	1 октября 2020 г.	31 ноября 2020 г.	ремонт водопроводного коллектора по ул. Луначарского	Выполнен ремонт водопроводного коллектора по ул. Луначарского	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	Сохранение совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги в пределах установленного индекса максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги	В 2020 году сохранен совокупный размер платежа граждан за коммунальные услуги в пределах установленного индекса максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги	-
	Выделение субсидий для возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги.	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Предоставление субсидий для возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Субсидии предоставлены в полном объеме	-
	Контрольное событие 1.2.1. Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства	Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Безух Е.В.	31 декабря 2020 г	01 января 2020 г.	20 января 2020 г.	Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства	Заключено соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства	

	Контрольное событие 1.2.2. Заключение муниципального контракта по возмещению части платы граждан в установленном порядке	Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Безух Е.В.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	24 января 2020 г.	Заключение муниципального контракта по возмещению части платы граждан в установленном порядке	Заключен муниципальный контракт по возмещению части платы граждан в установленном порядке	
2.	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	-
	Контрольное событие 2.1.1 Мониторинг размещения информации	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Кравчук Д.С.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Размещение актуальной информации своевременно и в полном объеме	Информация размещалась своевременно и в полном объеме	
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей администраций сельских	И.о. заместителя главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Повышение качества управления многоквартирными домами	Повышено качество управления многоквартирными домами	

	поселений, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах							
	Контрольное событие 2.2.1 Проведение семинаров по вопросам управления домами	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Кравчук Д.С.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Проведение семинаров по вопросам управления домами	Проведены семинары по вопросам управления домами	
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Улучшение технического состояния многоквартирных домов	Улучшено техническое состояние многоквартирных домов	-
	Контрольное событие 2.3.1 Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт ОИ в МКД	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Кравчук Д.С.	31 декабря 2020 г.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Улучшение технического состояния многоквартирных домов	Улучшено техническое состояние многоквартирных домов	

Приложение № 2 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Егорлыкского района»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4
Муниципальная программа Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	всего	19692,2	19685,9
	бюджет района	1350,9	1348,2
	безвозмездные поступления в бюджет района	18330,3	18330,3
	в том числе за счет средств:		
	областного бюджета	18330,3	18330,3
	бюджет сельских поселений	11,0	7,4
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	всего	19644,7	19644,7
	областной бюджет	18330,3	18330,3
	бюджет района	1314,4	1314,4
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая	всего	50,0	50,0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	50,0	50,0

разработку проектно-сметной документации	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	19479,7	19479,7
	областной бюджет	18330,3	18330,3
	бюджет района	1149,4	1149,4
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.3. Приобретение водонапорных башен	всего	0	0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	0	0
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.4. Приобретение специализированной коммунальной техники	всего	0	0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	0	0
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт водопроводного коллектора	всего	115,0	115,0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	115,0	115,0
	бюджет сельских поселений	0	0
Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»	всего	47,5	41,2
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	36,5	33,8
	бюджет сельских поселений	11,0	7,4
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	всего	47,5	41,2
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	36,5	33,8
	бюджет сельских поселений	11,0	7,4

Приложение № 3 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»						
1.	1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района	процентов	93,7	93,7	93,7	-
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»						
2.	1.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	100	100	100	-
3.	1.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	2	2	0	Аварий в сфере ЖКХ, продолжительность устранения которых превышает нормативное, не зафиксировано

4.	1.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,6	11,5	11,5	-
3. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»						
5.	2.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	0,6	0,6	0,6	-
6.	2.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	1	1	1	-

Приложение № 4 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	47,5	41,2	6,3	0
ВСЕГО:	47,5	41,2	6,3	-

Приложение № 5 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Егорлыкского района при реализации
основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2020 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов			
	областной бюджет	бюджет муниципального района	за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно- сметной документации	0	100	0	0	50,0	100
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	94,1	5,9	18330,3	94,1	1149,4	5,9
Основное мероприятие 1.4. Приобретение специализированной коммунальной техники	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:			18330,3		1199,4	

* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями