



Администрация  
Егорлыкского района Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 марта 2022 года

№ 339

ст. Егорлыкская

**Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Егорлыкского  
района «Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского района от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», от 19.10.2018 № 976 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского района», в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2021 году, руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1096, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главного архитектора Заиченко О.А.

Глава Администрации  
Егорлыкского района

Постановление вносит:  
- отдел муниципального хозяйства



А.А. Абрамов

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Егорлыкского района  
от 31.03.2022 № 339

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Егорлыкского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной  
постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1096, за  
2021 год

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2021 ГОД

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Егорлыкского района ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году выполнен комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнен капитальный ремонт скважин в ст. Егорлыкской, х. Ютин, х. Войнов, х. Объединенный. Общая стоимость работ – 16037,1 тыс. рублей;

предоставлены субсидии в размере 4131,5 тыс. рублей для возмещения предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги;

установлено оборудование для очистки воды в ст. Новороговской стоимостью 180,0 тыс. рублей;

началась разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне «Военный городок». Стоимость работ в 2021 году составила 870,0 тыс. рублей;

актуализированы схемы водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района. Стоимость работ – 239,0 тыс. рублей;

произведены взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, на сумму 41,9 тыс. рублей;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено увеличение полезного отпуска и улучшение качества подаваемой воды, сохранен уровень платежей за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по Балко-Грузскому, Войновскому, Егорлыкскому, Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2021 года на уровне декабря 2020 года, во втором полугодии 2021 года рост вышеуказанной платы не превысил 5,4%.

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2021 году выполнены семь основных мероприятий. Информация о реализованных основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации выполнено в полном объеме. Произведен капитальный ремонт четырех скважин в ст. Егорлыкской, х. Ютин, х. Войнов, х. Объединенный.

Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 из областного и местного бюджетов предоставлены субсидии в размере 4131,5 тыс. рублей для возмещения предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги. Это позволило сохранить уровень платежей за услугу «холодное водоснабжение» по Балко-Грузскому, Войновскому, Егорлыкскому, Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2021 года на уровне декабря 2020 года, во втором полугодии 2021 года рост вышеуказанной платы не превысил 5,4%.

Основное мероприятие 1.6. Плановый показатель по приобретению оборудования для очистки воды выполнен в полном объеме. Аппарат установлен в ст. Новороговской, стоимость составила 180,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7. Плановый показатель по актуализации схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 1.8. Плановый показатель по расходам на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности выполнен в полном объеме.

## 3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное проведение открытых аукционов и заключение муниципальных контрактов с

победившими в этих аукционах подрядными организациями, а также, заключение муниципального контракта с ресурсоснабжающей организацией по предоставлению субсидий для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги, что позволило сохранить уровень платежей граждан в необходимом пределе.

Указанные факторы позволили реализовать мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

#### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 22482,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- областного бюджета – 18364,2 тыс. рублей;
- бюджета муниципального района – 4066,9 тыс. рублей;
- бюджетов сельских поселений – 51,3 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21499,5 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- областного бюджета – 17581,1 тыс. рублей;
- бюджета муниципального района – 3867,1 тыс. рублей;
- бюджетов сельских поселений – 51,3 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 95,6 процентов.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, были использованы по целевому назначению (сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы).

#### 5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

В программе предусмотрено 6 целевых показателей. В 2021 году перевыполнен один показатель, выполнено на уровне плановых значений пять показателей.

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие показатели (индикаторы):

Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района» измеряется в процентах, плановое значение 0, фактическое значение 0 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 2, фактическое значение 2 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 10,75, фактическое значение 10,75 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» измеряется в процентах, плановое значение 0,6 фактическое значение 0,6 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 1 - показатель выполнен в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

## 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности муниципальной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Егорлыкского района проведена по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.6 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.7 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.8 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации)».

Значение критерия «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации)» равно 1 (7/7) или 100,0%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, составляет 1,0 (7/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$22482,4 \text{ тыс. рублей} / 21499,5 \text{ тыс. рублей} = 0,9563$ .

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

3.3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1,0 / 0,9563 = 1,0457$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 0,9563 \times 0,2 = 0,99126$ , в связи с чем уровень реализации в целом по итогам 2021 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2021 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия финансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской

области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

#### 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1096, отсутствуют.

И.о. управляющего делами

 В.Р. Малова

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» за 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
2	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и	Заместитель главы Администрации района по вопросам	31 декабря 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Разработка необходимой документации	Разработана необходимая документация	



	капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
3	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины, расположенной по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х.Объединенный, 100 м по направлению на восток от ул. Шмидта, д. 2	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г.	20 сентября 2021г.	8 декабря 2021г.	Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины в х.Объединенный	Выполнен капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины в х.Объединенный	
4	Капитальный ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/п. Войновское, х. Войнов, 40 м по направлению на север от ул. Молодежной, д.1	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г	16 сентября 2021г.	27 октября 2021г.	Капитальный ремонт артезианской скважины в х. Войнов	Выполнен капитальный ремонт артезианской скважины в х. Войнов	
5	Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области, расположенной	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор	31 декабря 2021 г	20 сентября 2021г.	17 ноября 2021г.	Капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории х. Ютин	Выполнен капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории х. Ютин	

	по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/п Егорлыкское, х.Ютин	Заиченко О.А.						
6	Капитальный ремонт артезианской скважины инв. №74827/11, расположенной по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ст-ца Егорлыкская, 2500 м по направлению на юго-восток от железнодорожной станции Атаман	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г	16 сентября 2021г.	27 декабря 2021г.	Капитальный ремонт артезианской скважины в ст. Егорлыкской	Выполнен капитальный ремонт артезианской скважины в ст. Егорлыкской	
7	Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Сохранение совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги в пределах установленного индекса максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги	В 2021 году сохранен совокупный размер платежа граждан за коммунальные услуги в пределах установленного индекса максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги	-
8	Выделение субсидий для возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Предоставление субсидий для возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме,	Субсидии предоставлены в полном объеме	-

	объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги.	архитектор Заиченко О.А.				превышающем установленные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги		
9	Контрольное событие 1.2.1. Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства	Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Гончарова Ю.Н.	01 февраля 2021 г	22 января 2021 г.	22 января 2021 г.	Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства	Заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства	
10	Контрольное событие 1.2.2. Заключение муниципального контракта по возмещению части платы граждан в установленном порядке	Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Гончарова Ю.Н.	01 марта 2021 г	01 февраля 2021 г.	01 февраля 2021 г.	Заключение муниципального контракта по возмещению части платы граждан в установленном порядке	Заключен муниципальный контракт по возмещению части платы граждан в установленном порядке	
11	Основное мероприятие 1.6 Приобретение оборудования для очистки воды	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального	31 декабря 2021 г.	16 июня 2021г..	30 июля 2021 г.	Приобретение оборудования для очистки воды	Приобретено оборудование для очистки воды	

		хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
12	Контрольное событие 1.6. Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования для очистки воды	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	30 июня 2021г.	16 июня 2021г.	16 июня 2021г.	Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования для очистки воды	Заключен муниципальный контракт на приобретение оборудования для очистки воды	
13	Основное мероприятие 1.7 Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства - главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г	1 октября 2021г.	15 декабря 2021г.	Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	Актуализированы схемы водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	
14	Контрольное событие 1.7. Заключение муниципального контракта на актуализацию схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района Гончарова Ю.Н.	1 октября 2021г.	1 октября 2021г.	1 октября 2021г.	Заключение муниципального контракта на актуализацию схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	Заключен муниципальный контракт на актуализацию схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	

15	Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	Администрация Егорлыкского сельского поселения	Май 2022 г.	1 октября 2021г.	-	Проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	
16	Контрольное событие 1.8. Заключение контракта на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	Администрация Егорлыкского сельского поселения	01 ноября 2021 г	1 октября 2021г.	1 октября 2021г.	Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	
17	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.						
18	Основное мероприятие 2.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в	-

	домами и энергоэффективности в жилищной сфере	строительства – главный архитектор Заиченко О.А.					сфере ЖКХ	
19	Контрольное событие 2.1.1 Мониторинг размещения информации	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Размещение актуальной информации своевременно и в полном объеме	Информация размещалась своевременно и в полном объеме	
20	Основное мероприятие 2.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей администраций сельских поселений, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Повышение качества управления многоквартирными домами	Повышено качество управления многоквартирными домами	

21	Контрольное событие 2.2.1 Проведение семинаров по вопросам управления домами	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Проведение семинаров по вопросам управления домами	Проведены семинары по вопросам управления домами	
22	Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и строительства – главный архитектор Заиченко О.А.	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Улучшение технического состояния многоквартирных домов	Улучшено техническое состояние многоквартирных домов	-
23	Контрольное событие 2.3.1 Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт ОИ в МКД	Ведущий специалист по жилищным вопросам отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района	31 декабря 2021 г.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Улучшение технического состояния многоквартирных домов	Улучшено техническое состояние многоквартирных домов	

Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год

Сведения

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4
Муниципальная программа Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	всего	<b>22482,4</b>	<b>21499,5</b>
	бюджет района	4066,9	3867,1
	безвозмездные поступления в бюджет района	18415,5	17632,4
	в том числе за счет средств:		
	областного бюджета	18364,2	17581,1
	бюджет сельских поселений	51,3	51,3
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»	всего	<b>22435,7</b>	<b>21457,6</b>
	областной бюджет	18364,2	17581,1
	бюджет района	4020,2	3825,2
	бюджет сельских поселений	51,3	51,3



Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	всего	16970,3	16037,1
	областной бюджет	13620,0	12874,7
	бюджет района	3350,3	3162,4
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	4175,5	4131,5
	областной бюджет	3925,5	3887,7
	бюджет района	250,0	243,8
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.6. Приобретение оборудования для очистки воды	всего	180,9	180,0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	180,9	180,0
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.7. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	всего	239,0	239,0
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	239,0	239,0
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	всего	870,0	870,0
	областной бюджет	818,7	818,7
	бюджет района	0	0
	бюджет сельских поселений	51,3	51,3
Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»	всего	<b>46,7</b>	<b>41,9</b>
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	46,7	41,9
	бюджет сельских поселений	0	0
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	всего	46,7	41,9
	областной бюджет	0	0
	бюджет района	46,7	41,9
	бюджет сельских поселений	0	0

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»						
1.	1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района	процентов	93,7	0	0	-
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»						
2.	1.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	100	100	100	-

3.	1.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	2	2	2	
4.	1.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,5	10,75	10,75	-
3. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»						
5.	2.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	0,6	0,6	0,6	-
6.	2.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	1	1	1	-

Приложение № 4  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	16970,3	16037,1	933,2	933,2
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	4175,5	4131,5	44,0	0
Основное мероприятие 1.6 Приобретение оборудования для очистки воды	180,9	180,0	0,9	0,9
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	46,7	41,9	4,8	0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>21373,4</b>	<b>20390,5</b>	<b>982,9</b>	<b>942,2</b>

Приложение № 5  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Обеспечение качественными  
жилищно-коммунальными услугами  
населения Егорлыкского района»  
за 2021 год

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Егорлыкского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2021 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов			
	областной бюджет	бюджет муниципального района	за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	94,1	5,9	12874,7	94,1	3162,4	5,9
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	94,1	5,9	3887,7	94,1	243,8	5,9

Основное мероприятие 1.6. Приобретение оборудования для очистки воды	0	100	0	0	180,0	100
Основное мероприятие 1.7. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения Егорлыкского района	0	100	0	0	239,0	100
Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики	94,1	5,9	818,7	94,1	51,3	51,
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности	0	100	0	0	41,9	100
ВСЕГО:			17581,1		3918,4	

\* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями